

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2015 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 1

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Отметка о выполнении | Стоимость, руб. | Фактические затраты, руб. | Примечание |
|-------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| 1 | Установка частотной станции - ИПП1, ИПП2 | декабрь | не вып. | 360000,00 | 0,00 | отмена, на 2016 г. |
| 2 | Ремонт лифтовых холлов - 1 парадная - 22, 17, 15, 14, 13, 12 этажи; 2 парадная - 16, 15, 13, 12, 10, 9 этажи | сентябрь | вып. 13, 14, 15 этажи, парадная 1 | 216000,00 | 54000,00 | работы начаты с 24.09.15 г., продолжение работ в 2016 г. |
| 3 | Окраска лифтов грузовых - парадные 1, 2, 3, 4 - 4 лифта | июль | вып. | 7600,00 | 7600,00 | |
| 4 | Установка антискользящих накладок | август | вып. | 4800,00 | 4800,00 | |
| 5 | Укрепление металлических свесов кровли | август | вып. | 5800,00 | 5800,00 | |
| 6 | Замена входных дверей (пожарный выход) - корпус 1 - 4 двери | сентябрь | не вып. | 144000,00 | 0,00 | в план на 2016 г. |
| 7 | Замена дверей на переходные балконы - наружный контур жилого дома - с 7-го по 9-й этажи - 12 шт. | сентябрь-октябрь | не вып. | 135000,00 | 0,00 | в план на 2016 г. |
| 8 | Опушкатуривание поверхности вентиляционных шахт на кровле (отслоение облицовочной части кирпича) | август | вып. | 82000,00 | 108600,00 | работа, материалы |
| 9 | Косметический ремонт водомерного узла | август | вып. | 8600,00 | 8600,00 | |
| 10 | Ремонт ливнёвой канализации (воронки) - (2 шт.) | июль | вып. | 26000,00 | 25720,00 | работа, материалы |
| 11 | Окраска дверей мусоросборников, входов в подвальное помещение - 14 шт. | август | вып. | 11300,00 | 11300,00 | материалы +. |
| 12 | Окраска потолков, стен камеры мусоросборников | август | вып. | 16000,00 | 16000,00 | |
| 13 | Частичный ремонт плитки в лифтовых холлах | май-август | вып. | 6800,00 | 6800,00 | |
| 14 | Посадка цветов | май | вып. | 12800,00 | 12800,00 | |
| 15 | Модернизация водомерного узла - "пилотный" проект | январь | вып. | 74870,00 | 74870,00 | |
| | Итого: | | | 1111570,00 | 336890,00 | |

ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Отметка о выполнении | Стоимость, руб. | Фактические затраты, руб. | Примечание |
|-------|--|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 1 | Замена светильников с энергосберегающими лампочками на светодиодные светильники на пожарной лестнице - 82 шт. * 820 руб. | май-июнь | вып. | 67240,00 | 79130,00 | + . работа |
| 2 | Замена светильников с энергосберегающими лампочками на светодиодные светильники в лифтовых холлах - 164 шт. * 813 руб. | май-июнь | вып. | 133332,00 | 157112,00 | + . работа |
| 3 | Окраска мест под новые светильники - 246 мест | май-июнь | вып. | 6000,00 | 13220,00 | |

| | | | | | | |
|---|--|----------|------|------------|-----------|-----------|
| 4 | Замена светильников уличного освещения - 2 шт. * 5548 руб. | июль | вып. | 11096,00 | 12096,00 | +. работа |
| 5 | Установка обратных клапанов - система ливнёвой канализации - 6 шт. | июль | вып. | 9600,00 | 9600,00 | |
| 6 | Замена доводчиков на металлические двери - 5 шт. | сентябрь | вып. | 6000,00 | 6000,00 | |
| 7 | Окраска металлоконструкций переходных балконов - поручней | сентябрь | вып. | 95600,00 | 39380,00 | |
| | Итого: | | | 328868,00 | 316538,00 | |
| | Всего: | | | 1440438,00 | 653428,00 | |

Генеральный директор
ООО "Перспектива"

Б.В. Тагарский

