

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2016 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 33, корпус 1

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Частичный ремонт отмостки	август	вып.	28000,00	28000,00	
2	Частичная замена изоляции системы ХГВС, ЦО	июль	вып.	17000,00	17000,00	
3	Частичный ремонт плитки в лифтовых холлах	август	вып.	9700,00	9700,00	
4	Окраска дверей мусоросборников, входов в подвальные помещения, поручней	июль	вып.	12000,00	12000,00	
5	Замена дверей на переходные балконы - наружный контур жилого дома - со 2-го по 4-й этажи - 12 шт.	октябрь	вып.	142000,00	142000,00	
6	Окраска скамеек, урн, вазонов	май	вып.	12500,00	12500,00	
7	Посадка цветов	май	вып.	12500,00	12500,00	
8	Установка частотной станции - ИТП 1, ИТП 2 -	декабрь	вып.	233700,00	259340,00	выполнено в апреле 2017 г.
	Итого:			467400,00	493040,00	

ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Утепление вентиляционных шахт	июль	вып.	0,00	0,00	гарантийные работы
2	Частичный ремонт кровли, замена воронки ливневой канализации	август	вып.	12000,00	11600,00	
3	Укрепление профлиста - парапет кровли	июль	вып.	6000,00	3600,00	
4	Устройство молниезащиты	июль	вып.	22000,00	28600,00	
5	Заземление трубопровода инженерного оборудования	август	вып.	3600,00	3600,00	
6	Ремонт лифтового оборудования	декабрь	вып.	85000,00	89550,00	
7	Измерение сопротивления изоляции	август	вып.	30000,00	36920,00	
8	Замена приборов учёта электроэнергии, трансформаторов тока в ГРЩ (при переключении на постоянное электроснабжение МКД)	август	вып.	20000,00	26800,00	
9	Замена ограничителя скорости лифта	декабрь	вып.	15000,00	22000,00	
	Итого:			193600,00	222670,00	
	Всего:			661000,00	715710,00	

Генеральный директор
ООО "Перспектива"

В.В. Татарский

