

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2015 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 2

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Замена входных дверей - 2 шт.	июнь	вып.	77000,00	77000,00	
2	Замена на этажах ламп в светильниках на энергосберегающие	июнь	вып.	10300,00	11200,00	
3	Установка светодиодных светильников - 1-ые этажи	июнь	вып.	4600,00	4600,00	
4	Окраска лифтовых кабин	июнь	вып.	9400,00	9400,00	
5	Окраска дверей мусоросборников, входов в подвальное помещение, ГРЩ, поручней лестниц - вход в парадные	июнь	вып.	3480,00	5220,00	
6	Установка камер видеонаблюдения дворовой территории	август		27200,00	0,00	отмена
7	Косметический ремонт 1-х этажей - парадная 1, 2	июнь	вып.	16800,00	16800,00	
8	Посадка цветов	июнь	вып.	1600,00	1600,00	
	Итого:			150380,00	125820,00	

ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Установка обратных клапанов на систему отопления ИТП - 2 шт.	июль	вып.	3200,00	3200,00	
2	Замена светильников на светильники со светодиодными лампами на пожарных лестницах - 38 шт. * 813 руб.=30894 руб.	октябрь	вып.	30894,00	36594,00	+ работа
3	Замена светильников на светильники со светодиодными лампами в лифтовых холлах - 72 шт. * 813 руб.=58536 руб.	октябрь	вып.	58536,00	69336,00	+ работа
4	Подготовка, окраска мест под светильники - 110 мест	октябрь	вып.	7700,00	7700,00	+ работа
5	Установка столбов ограждающих (12 шт.)	август	вып.	25200,00	25200,00	
6	Окраска металлоконструкций переходных балконов - поручней	сентябрь	вып.	17840,00	19660,00	
	Итого:			143370,00	161690,00	
	Всего:			293750,00	287510,00	

Генеральный директор

ООО "Перспектива"



В.В. Гагарский