

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2015 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 3

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Оштукатуривание поверхности вентиляционных шахт на кровле, на фасаде (отслоение облицовочной части кирпича)	июнь-июль	вып.	78000,00	78000,00	
2	Окраска металлических ограждений переходных балконов	август	вып.	63000,00	32760,00	
3	Установка доводчиков на деревянных дверях пожарных лестниц - 48 шт.	сентябрь	вып.	91200,00	91200,00	
4	Частичный ремонт плитки в лифтовых холтах	июнь-июль	вып.	17500,00	17500,00	
5	Косметический ремонт помещения ИТП	август	вып.	12500,00	12500,00	
6	Косметический ремонт помещения водомерного узла	август	вып.	12500,00	12500,00	
7	Ремонт антискользящего покрытия пандусов	сентябрь	вып.	12000,00	12000,00	
8	Посадка цветов	май	вып.	12800,00	10680,00	
9	Посадка кустов Спирея	октябрь	не вып.	17000,00	0,00	на 2016 г.
10	Окраска дверей мусоросборников, входов в подвальное помещение, ГРЩ	август	вып.	9500,00	9500,00	
11	Окраска потолков, стен камеры мусоросборников	август	вып.	12000,00	12000,00	
12	Замена дверных ручек, замков	сентябрь	вып.	3500,00	1760,00	
13	Ремонт ливнёвой канализации (воронки) на кровле	июль	вып.	39000,00	39000,00	
14	Модернизация водомерного узла - "пилотный" проект	январь	вып.	74870,00	74870,00	
15	Обустройство "прямиков" в подвальном помещении - в нижней точке, установка насосов - 3 шт.	август	вып.	7400,00	6800,00	
	Итого:			462770,00	411070,00	

ВНЕШНЯНИЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Примечание
1	Замена светильников с энергосберегающими лампочками на светодиодные светильники на пожарной лестнице - 48 шт. * 820 руб.	май-июнь	вып.	49360,00	49360,00
2	Замена светильников с энергосберегающими лампочками на светодиодные светильники в лифтовых холтах - 96 шт. * 813 руб.	май-июнь	вып.	88048,00	88048,00
3	Подготовка, окраска мест под новые светильники - 144 места	май-июнь	вып.	6000,00	10080,00
4	Установка обратных клапанов на насосах горячего водоснабжения - 2 шт.	июль	вып.	29000,00	32800,00
5	Установка обратных клапанов - система ливневой канализации - 4 шт.	июль	вып.	6400,00	6400,00
6	Окраска козырьков - вход в парадные	сентябрь	вып.	4500,00	4500,00

7	Замена светильников с энергосберегающими лампочками на светодиодные светильники в квартирных холлах - 192 шт. * 650 руб.	декабрь	вып.	124800,00	152640,00	
8	Подготовка, окраска мест под новые светильники - 192 места	декабрь	вып.	8000,00	13440,00	
	Итого:			316108,00	357268,00	
	Всего:			778878,00	768338,00	

Генеральный директор
ООО "Перспектива"



В.В. Татарский