

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2016 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 2

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Частичный ремонт отмостки	июнь	вып.	40000,00	46500,00	
2	Частичная замена изоляции системы ХГВС, ЦО	август	вып.	13500,00	18500,00	
3	Частичный ремонт плитки в лифтовых холлах	июнь-июль	вып.	17500,00	17500,00	
4	Посадка цветов	май	вып.	9800,00	9800,00	
5	Посадка кустов - спирея "Грифшейм"	май	вып.	14000,00	14000,00	
6	Окраска дверей мусоросборников, входов в подвальное помещение, ГРЩ, поручней лестниц - вход в парадные	май-июль	вып.	9500,00	9500,00	
7	Косметический ремонт помещения ИТП	июнь	вып.	15000,00	17300,00	
8	Ремонт помещения водомерного узла	июль	вып.	23000,00	23000,00	
9	Косметический ремонт помещения насосной, пожарной насосной	июль	вып.	6000,00	6900,00	
10	Окраска скамеек, урн, вазонов	мац	вып.	2700,00	2700,00	
	Итого:			151000,00	165700,00	

ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ						
№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Земление трубопровода инженерного оборудования	сентябрь	вып.	5500,00	6250,00	
2	Устройство молниезащиты	август	вып.	20000,00	21800,00	
3	Установка пластин в теплообменнике - ИТП	октябрь	вып.	28500,00	28500,00	
4	Замена пускателей ПМ - 02 шт.	октябрь	вып.	1800,00	1800,00	
5	Ремонт лифтового оборудования	декабрь	вып.	103680,00	103680,00	
6	Измерение сопротивления изоляции	август	вып.	8000,00	9230,00	
7	Замена приборов учёта электроэнергии, трансформаторов тока в ГРЩ (при переключении на постоянное электроснабжение)	август	вып.	12000,00	13400,00	
	Итого:			179480,00	184660,00	
	Всего:			330480,00	350360,00	



Генеральный директор
ООО "Перспектива"

В.В. Татарский