

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2016 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 3

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Окраска поверхности потолков и стен 1-х этажей лифтовых холлов - аппаратные 1, 2, 3	июль	вып.	18000,00	20700,00	
2	Частичный ремонт отмостки	июнь	вып.	40000,00	46000,00	
3	Частичная замена изоляции системы ХГВС, ЦО	август	вып.	13500,00	15500,00	
4	Частичный ремонт плитки в лифтовых холлах	июнь-июль	вып.	17500,00	17500,00	
5	Посадка цветов	май	вып.	12800,00	9800,00	
6	Посадка кустов спирея "Грефшейм"	май	вып.	17000,00	17000,00	
7	Окраска дверей мусоросборников, входов в подвальное помещение, ГРЩ, поручней	август	вып.	9500,00	9500,00	
	Итого:			128300,00	136000,00	

ВНЕПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ						
№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Обработка гидрофобизатором, оштукатуривание поверхности кирпичной кладки вентиляционных шах на кровле	август	вып.	86000,00	92800,00	
2	Ремонт выпуска придомовой канализации - 1 парадная	август	вып.	23000,00	32600,00	
3	Замена насосов пожарной линии	август	вып.	32000,00	43500,00	
4	Ремонт лифтового оборудования	декабрь	вып.	78700,00	78700,00	
5	Измерение сопротивления изоляции	август	вып.	15000,00	18460,00	
6	Замена приборов учёта электроэнергии, трансформаторов тока в ГРЩ (при переключении на постоянное электроснабжение МКД)	июль	вып.	18000,00	20100,00	
	Итого:			252700,00	286160,00	
	Всего:			381000,00	422160,00	

Генеральный директор
ООО "Перспектива"

В.В. Татарский

