

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2017 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 3

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Отметка о выполнении	Примечание
1	Частичный косметический ремонт пожарной лестницы - 1 парадная - 12, 13 этажи; 2 парадная - 4, 10-12, 14, 15 этажи; 3 парадная - 6, 12 этажи	август	89450,00	0,00	не выполнено	перенесено на 2018 год
2	Частичный косметический ремонт помещений мусоропровода - 1 парадная - 2-4 этажи; 2 парадная - 2-6, 12 этажи; 3 парадная - 2, 5, 8 этажи	август	123500,00	31749,00	выполнено частично	1-3 парадные (2-6 этажи) - июль
3	Косметический ремонт помещения ИТП	август	14000,00	14853,88	выполнено	
4	Ремонт ограждения - стойки	июль	4500,00	2800,00	выполнено	
5	Частичный ремонт плитки в лифтовых холлах	июнь-июль	9600,00	4800,00	выполнено	
6	Посадка цветов	май	11000,00	14175,00	выполнено	
7	Окраска дверей мусоросборников, входов в подвал, ГРЩ, поручней	май-июль	9500,00	3600,00	выполнено	
8	Окраска скамеек, урн, вазонов	май	2700,00	2700,00	выполнено	
9	Укрепление металлических свесов кровли	июнь	14300,00	11780,00	выполнено	
	Итого:		278550,00	86457,88		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Стоимость, руб.			Примечание
1	Частичная замена канализации - 1 парадная (подвал)	январь	49360,00	49360,00	выполнено	
2	Косметический ремонт 1-х этажей пожарной лестницы - 1-3 парадные	май	26375,15	26375,15	выполнено	
3	Замена манометров в ИТП - 10 шт.	июль	3560,00	3560,00	выполнено	
4	Замена термометров в ИТП - 9 шт.	июль	6285,00	6285,00	выполнено	
5	Проверка приборов учёта в ИТП	июль	12680,00	12680,00	выполнено	
6	Установка дверей металлических - 1-3 парадные 2-ые этажи (переходной балкон) - 6 шт.	август	75000,00	75000,00	выполнено	
7	Установка фасадных светильников ("Кобра") - 3 шт.	июль	12000,00	12000,00	выполнено	
8	Замена аккумуляторов 12В - лифты (12 шт.)	август	16992,00	16992,00	выполнено	

9	Частичный косметический ремонт помещения ГРЦ № 2	ноябрь	6600,00	6600,00	выполнено	
10	Устройство профлиста (вентшахт), обделок примыканий - парадные 2, 3	декабрь	112993,53	112993,53	выполнено	
	Итого:		321845,68	321845,68		
	Всего:		600395,68	408303,56		

Генеральный директор
ООО "Перспектива"

В.В. Татарский