

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2024 ГОД

г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 15, корпус 2

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Отметка о выполнении	Примечание
	Итого:		0,00	0,00		


РАБОТЫ, ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МКД

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Отметка о выполнении	Примечание
1	Противогололедный материал "Бионорд-универсал"	январь	4564,62	4564,62	выполнено	
2	Ремонт доводчика дверного в МОП - 2 шт.	январь	935,58	935,58	выполнено	
3	Установка дверной ручки - квартирный холл - 2 парадная, 13 эт.	январь	399,05	399,05	выполнено	
4	Замена - лампы светодиодные LED 12вт, 7вт, 18вт	февраль	919,67	919,67	выполнено	
5	Ремонтные работы МКД (электромонтажные)	февраль	2086,54	2086,54	выполнено	
6	Ремонт стояка ХВС	февраль	25633,92	25633,92	выполнено	
7	Ремонт доводчика дверного в МОП - входная дверь - 1 парадная, 1 эт.	февраль	467,79	467,79	выполнено	
8	Ремонт электропривода АМВ-20 (ИТП)	март	10000,00	10000,00	выполнено	
9	Ремонтные работы МКД (система ХВС)	март	1384,52	1384,52	выполнено	
10	Ремонт насоса ГВС	март	6300,00	6300,00	выполнено	
11	Установка - табличка ГРЩ 300х210 мм - 2 шт.	март	1280,00	1280,00	выполнено	
12	Герметизация трещины parapeta - 1 парадная	март	3000,00	3000,00	выполнено	
13	Ремонт насоса ГВС - ИТП	март	8500,00	8500,00	выполнено	
14	Ремонт насоса ШПО	март	8500,00	8500,00	выполнено	
16	Замена в МОП - лампа светодиодная 20Вт E27 - 10 шт.	апрель	674,64	674,64	выполнено	
17	Ремонт доводчика двери в МОП - 1 парадная, 1 эт.	апрель	467,79	467,79	выполнено	

18	Замена - плафон антивандальный (оргстекло) - 1 шт., лифт г/п 400 кг, 1 парадная	апрель	2500,00	2500,00	Выполнено	
15	Дератизация МОП (в течение года)	Май	5145,00	5145,00	Выполнено	
19	Регулировка дверного доводчика в МОП - 1 парадная, 2 шт.	Май	935,58	935,58	Выполнено	
20	Замена - жёсткий диск, оперативная память (система видеонаблюдения)	Май	13240,00	13240,00	Выполнено	
21	Ремонтные работы МКД (электромонтажные)	Май	2944,88	2944,88	Выполнено	
22	Работы по безразборной химической очистке ПТО (теплообменник) - ИТП - подготовка к ОЗП	Май	20000,00	20000,00	Выполнено	
23	Заполнение цветников и вазонов	Май	8250,00	8250,00	Выполнено	
24	Ремонт стойка ХВС (материалы) - по кв.148, 153	Май	23568,00	23568,00	Выполнено	
25	Проверка счётчиков воды (ВУ)	Май	4060,00	4060,00	Выполнено	
26	Регулировка доводчика в МОП - входная дверь - 1 парадная	Июнь	467,79	467,79	Выполнено	
27	Замена - лампа светодиодная 12Вт E27	Июнь	953,33	953,33	Выполнено	
28	Ремонтные работы МКД (общестроительные)	Июнь	1750,00	1750,00	Выполнено	
29	Ремонтные работы МКД (система ЦО, ХВС)	Июнь	4636,19	4636,19	Выполнено	
30	Ремонтные работы МКД (электромонтажные)	Июнь	874,12	874,12	Выполнено	
31	Резина листовая 2-ф (подготовка к ОЗП)	Июнь	639,00	639,00	Выполнено	
32	Ремонтные работы МКД (система ЦО, ХВС)	Июль	11604,00	11604,00	Выполнено	
33	Ремонт системы ХВС (система ЦО, ХВС)	Июль	17588,00	17588,00	Выполнено	
34	Регулировка в МОП дверного доводчика, ремонт ручки - входная дверь - 2 парадная	Июль	665,93	665,93	Выполнено	
35	Замена в МОП - дверь ДМО-01 - 20 шт. (монтаж, доводчики - 20 шт.) - помещение мусоросборника со 2-го по 11-й эт., парадная 1, 2	Июль	736000,00	736000,00	Выполнено	Помещение м/с со 2-го по 11-й 1, 2 парадная
36	Ремонт двери МОП - входная дверь - 1 парадная	август	526,61	526,61	Выполнено	
37	Замена - "ТрансЭТ", блок питания (ИТП) - 1 шт.	август	774,00	774,00	Выполнено	
38	Оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования - зав. №№ 30321, 30322, 55718, 55719 - 4 шт.	сентябрь	10788,00	10788,00	Выполнено	
39	Частичная замена стойка ХВС - по кв. 182, 177 (материалы)	сентябрь	21269,00	21269,00	Выполнено	

40	Восстановление створок кабины лифта, г/п 400 кг - 2 парадная	сентябрь	3000,00	3000,00	выполнено	
41	Ограждение места установки контейнера для ТКО (столб-сигнал) - 3 шт.	сентябрь	3621,50	3621,50	выполнено	
42	Ремонт системы ЦО - (материалы)	сентябрь	565,52	565,52	выполнено	
43	Замена в МОП - лампа светодиодная LED 12Вт E27	октябрь	350,65	350,65	выполнено	
44	Замена - кабель силовой ВВГ (30 п.м) ремонт освещения МОП - 1 парадная	октябрь	2304,36	2304,36	выполнено	
45	Ремонтные работы МКД (электромонтажные)	октябрь	3082,95	3082,95	выполнено	
46	Ремонт насосной станции СОК-3 (ТВС)	ноябрь	46000,00	46000,00	выполнено	
47	Замена - вкладыш для урны - 2 шт.	декабрь	2376,00	2376,00	выполнено	
48	Ремонт стоек ХВС (материалы)	декабрь	20479,20	20479,20	выполнено	
49	Антипогодная смесь	декабрь	1693,79	1693,79	выполнено	
50	Ремонт системы АППЗ	декабрь	2595,56	2595,56	выполнено	
51	Ремонт доводчика дверного в МОП - квартирный холл - 1 парадная, 14 эт.	декабрь	467,79	467,79	выполнено	
	Итого:		1050830,87	1050830,87		
	Всего:		1050830,87	1050830,87		

Директор
ООО "Перспектива"



В.В. Татарский