

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ЗА 2020 ГОД
г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 33, корпус 1

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Отметка о выполнении	Примечание
1	Установка металлических дверей (наружный контур) - выход на переходной балкон - 2 шт. (18 эт.) - парадные 1, 4, с 18 по 21 эт. 2, 3 парадные - 8 шт.	август	220000,00	199000,00		
2	Косметический ремонт помещения мусоросборников и лифтовых холлов - с 13-18 эт. - 1, 4 парадные - 12 эт, с 13-го по 21 эт., 2, 3 парадные - 18 эт.	сентябрь	592022,90	379379,28		1, 4 парадные - продолжение работ в 2021 г.
3	Косметический ремонт пожарной лестницы - 3 парадная	август	428707,68	402740,56		
4	Замена водосчётчиков (по сроку эксплуатации) - водомерный узел	январь	60000,00	60000,00		
5	Диагностика, ремонт, замена датчиков, приборов учёта - ИТП 1, 2 (подготовка к ОЗП - осенне-зимний период)	май	63500,00	7656,64		
6	Техническое обслуживание лифтового оборудования	май	27388,00	27388,00		
7	Установка фильтров воды "тонкой очистки" - водомерный узел	июль	238000,00	0,00		на 2021 год
8	Установка дренажных насосов (подвал)	март	14200,00	17326,00		
9	Ремонт фасада	июнь	188000,00	0,00		на 2021 год
10	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	май	74000,00	74000,00		
11	Проверка технического состояния (целостности конструкции, сварных швов, защитного покрытия) и проведение испытания вертикальных наружных пожарных лестниц типа ПП - кровля МКД	июль	18000,00	0,00		на 2021 год
12	Плановые ремонтные работы, промывка ПТО, "РоСвет", разборный, GLD-013-H-4-P-82 (теплообменник), ИТП 1, 2	июнь	46000,00	46000,00		
	Итого:		1969818,58	1213490,48		

РАБОТЫ, ВОЗНИКШИЕ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МКД

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Стоимость, руб.	Фактические затраты, руб.	Отметка о выполнении	Примечание
1	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	январь	27717,04	27717,04	выполнено	СОН 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
2	Осмотр оборудования вентиляции и дымоудаления	январь	2132,08	2132,08	выполнено	СОН 0,08 руб./м2 раз в 2 месяца 1

3	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	январь	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
4	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	январь	5005,00	5005,00	выполнено	СОИ
5	Гигиенический комплект бумажный (дог-пакеты)	январь	2700,00	2700,00	выполнено	СОИ
6	Страхование лифтов	январь	1380,00	1380,00	выполнено	СОИ
7	Прописка канализационной сети	январь	46391,49	46391,49	выполнено	
8	Замена светодиодной лампочки	январь	400,00	400,00	выполнено	СОИ
9	Замена автоматического выключателя модульного ИЭК	январь	918,72	918,72	выполнено	
10	Ремонтные работы МКД	январь	3767,40	3767,40	выполнено	
11	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	февраль	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
12	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	февраль	5005,00	5005,00	выполнено	СОИ
13	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	февраль	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
14	Ремонт кафеля подоконника - пожарная лестница	февраль	396,28	396,28	выполнено	СОИ
15	Ремонт доводчика	февраль	935,58	935,58	выполнено	СОИ
16	Замена пружины	февраль	672,00	672,00	выполнено	СОИ
17	Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов	февраль	1594,44	1594,44	выполнено	СОИ
18	Замена ИК излучателя на "КАПЕЛЬ-2Л"	февраль	3500,00	3500,00	выполнено	
19	Замена ИК приемника на "КАПЕЛЬ-2Л"	февраль	3412,00	3412,00	выполнено	
20	Прочистка, проливка канализационной сети	февраль	56960,71	56960,71	выполнено	
21	Сварочные работы ХВС	февраль	5127,13	5127,13	выполнено	
22	Ремонт инженерных сетей (ХВС, ГВС)	март	371,68	371,68	выполнено	
23	Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов	март	5954,88	5954,88	выполнено	СОИ
24	Замена выключателя ВПК-2111 БФУ2	март	291,67	291,67	выполнено	
25	Ремонт доводчика	март	935,58	935,58	выполнено	СОИ
26	Замена доводчика - 02 шт.	март	4433,96	4433,96	выполнено	
27	Ремонт двери	март	1053,22	1053,22	выполнено	СОИ
28	Замена устройства оповещения и контроля доступа дверного проёма лифтового "Капель"	март	3682,27	3682,27	выполнено	

29	Прочистка, проливка внутридомовой канализационной сети (неаккуратное пользование собственниками)	март	43182,27	43182,27	выполнено	
30	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	март	5005,00	5005,00	выполнено	сои
31	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	март	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
32	Осмотр оборудования вентиляции и дымоудаления	март	2132,08	2132,08	выполнено	СОИ 0,08 руб./м2 раз в 2 месяца 1
33	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	март	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
34	Ремонт доводчика	апрель	935,58	935,58	выполнено	сои
35	Замена доводчика	апрель	2216,98	2216,98	выполнено	
36	Замена датчика давления МИДА-13П-К-У2-0,5/1,6 (УТПП)	апрель	11412,00	11412,00	выполнено	
37	Установка плафонов пожарная лестница - 12-16 этажи	апрель	556,11	556,11	выполнено	сои
38	Прочистка, проливка внутридомовой канализационной сети (неаккуратное пользование собственниками)	апрель	38701,50	38701,50	выполнено	
39	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	апрель	5005,00	5005,00	выполнено	сои
40	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	апрель	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
41	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	апрель	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
42	Подготовка МКД к ОЗП (промывка трубопроводов системы ЦО, рабочие испытания отдельных частей системы ЦО, рабочая проверка системы ЦО в целом, прочистка фильтров системы водоснабжения, устранение незначительных неисправностей системы ХВС, канализации, вентиляции, электрооборудования)	подготовка к ОЗП - с апреля по август включительно	205212,70	205212,70	выполнено	СОИ - 1,54 руб./м2 (5 мес.)
43	Регулировка доводчика пожарная лестница - 3 парадная, 1 этаж	май	467,79	467,79	выполнено	сои
44	Замена манометра радиального ТМ-510Р Дк100 1,6МПа	май	5629,50	5629,50	выполнено	
45	Замена крана (латунь) для подключения манометра Ду1/2	май	2925,27	2925,27	выполнено	
46	Замена крана шарового латунь Ду15	май	512,46	512,46	выполнено	
47	Замена ниппеля латунь никель 1/2" НР КНР	май	28,55	28,55	выполнено	
48	Замена ниппеля латунь никель 3/4" НР КНР	май	45,68	45,68	выполнено	
49	Разработка программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (ППК)	май	5733,33	5733,33	выполнено	сои

50	Ператизация МОП	Май	7350,00	7350,00	выполнено	соп
51	Замена датчика положения оптического инкрементного ДПОИ-2-5.0x6.1 ЕМРЦ.421751.002	Май	1041,67	1041,67	выполнено	
52	Заполнение "цветников"	Май	11733,33	11733,33	выполнено	соп
53	Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов	Май	273,00	273,00	выполнено	соп
54	Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов	Май	6101,48	6101,48	выполнено	соп
55	Проведение лабораторных исследований и испытаний	Май	11045,00	11045,00	выполнено	соп
56	Диагностика и ремонт насоса Matix 5-8T / 2.2 (ТВС) ИТП № 2	Май	9471,00	9471,00	выполнено	
57	Замена преобразователя частоты VFХ48-046 54СЕV, 4042 (пассажирский лифт) - 4 парадная	Май	52067,00	52067,00	выполнено	
58	Замена преобразователя частоты 15.F5.A1E-УРОА (грузовой лифт) - 4 парадная	Май	44532,66	44532,66	выполнено	
59	Ремонт двери - пожарная лестница - 3 парадная, 1 этаж	Май	526,61	526,61	выполнено	соп
60	Замена светодиодной лампочки	Май	165,36	165,36	выполнено	соп
61	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	Май	5005,00	5005,00	выполнено	соп
62	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	Май	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
63	Осмотр оборудования вентиляции и дымоудаления	Май	2132,08	2132,08	выполнено	СОИ 0,08 руб./м2 1 раз в 2 месяца
64	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	Май	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
65	Замена светодиодной лампочки	Июнь	687,90	687,90	выполнено	соп
66	Гигиенический комплект бумажный (дог-пакеты)	Июнь.-август	3664,09	3664,09	выполнено	соп
67	Замена дверной ручки. -квартирный холл, 4 парадная, 14 этаж	Июнь	594,74	594,74	выполнено	соп
68	Замена стекла - 2 парадная 1 этаж	Июнь	1412,98	1412,98	выполнено	соп
69	Ремонт облицовки из плиток (карнизных) - 2 парадная, 4 парадная, 1 этаж	Июнь	1188,84	1188,84	выполнено	соп
70	Замена ручек на дверях мусоросборников - 4 шт.	Июнь	1818,00	1818,00	выполнено	соп
71	Ремонтные работы по МКД	Июнь	4784,69	4784,69	выполнено	
72	Замена дверей тамбурных - металлопластиковые с "доброрами" (выход с лифтового холла в сторону ж/д) - 4 шт.	Июнь, июль	145200,00	145200,00	выполнено	
73	Ремонт двери - 3 парадная, 16 этаж	Июнь	526,61	526,61	выполнено	соп
74	Ремонт доводчика - лифтовой холл - 3 парадная	Июнь	1403,37	1403,37	выполнено	соп

75	Ремонт дверной ручки	июнь	391,38	391,38	выполнено	соп
76	Прочистка, проливка внутридомовой канализационной сети (неаккуратное пользование собственниками)	июнь	38013,48	38013,48	выполнено	
77	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	июнь	5005,00	5005,00	выполнено	соп
78	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	июнь	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0.52 руб./м2
79	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	июнь	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0.05 руб./м2
80	Регулировка доводчика входной двери 1, 4 парадная	июль	935,58	935,58	выполнено	соп
81	Замена доводчика - 1, 3 парадная	июль	4433,96	4433,96	выполнено	
82	Ремонт плитки - 4 парадная - 01 шт., 3 парадная - 01 шт.	июль	396,28	396,28	выполнено	соп
83	Ремонт облицовки из плиток (карнизных) - 4 парадная - 12, 15, 16 этажи	июль	690,00	690,00	выполнено	соп
84	Прочистка, проливка внутридомовой канализационной сети (неаккуратное пользование собственниками)	июль	34424,54	34424,54	выполнено	
85	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	июль	5005,00	5005,00	выполнено	соп
86	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	июль	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0.52 руб./м2
87	Осмотр оборудования вентиляции и дымоудаления	июль	2132,08	2132,08	выполнено	СОИ 0.08 руб./м2 раз в 2 месяца 1
88	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	июль	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0.05 руб./м2
89	Ремонт инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения	август	120,00	120,00	выполнено	
90	Ремонтные работы МКД	август	7955,04	7955,04	выполнено	3928,64+40% 40
91	Замена модуля выпрамителя (тормозной резистор 17.КЕВ)	август	6300,00	6300,00	выполнено	
92	Замена пружин	август	672,00	672,00	выполнено	соп
93	Ремонт - укладка плитки на подоконник м/п - 4 парадная, 15 этаж - 03 шт.	август	690,00	690,00	выполнено	соп
94	Замена стекла - 1 парадная 12 этаж	август	1412,98	1412,98	выполнено	соп
95	Регулировка доводчиков	август	1403,37	1403,37	выполнено	соп
96	Ремонт двери - лифтовой холл - 2 парадная, 2 этаж	август	526,61	526,61	выполнено	соп
97	Установка светильника	август	1727,36	1727,36	выполнено	соп
98	Замена свето/диодной лампочки	август	165,36	165,36	выполнено	соп
99	Прочистка, проливка внутридомовой канализационной сети (неаккуратное пользование собственниками)	август	59209,12	59209,12	выполнено	

100	Окраска поручней	август	9968,87	9968,87	выполнено	
101	Ремонт МОП - (вандалные действия)	август	66086,66	66086,66	выполнено	
102	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	август	5005,00	5005,00	выполнено	сои
103	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	август	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
104	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	август	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
105	Ремонт проозащитного устройства	август	11167,21	11167,21	выполнено	
106	Регулировка доводчика входной двери - 2 парадная	сентябрь	935,58	935,58	выполнено	сои
107	Ремонт ручки дверной - 3 парадная 14 этаж	сентябрь	195,69	195,69	выполнено	сои
108	Замена стекла дверного МОП - 3 парадная 14 этаж	сентябрь	1412,98	1412,98	выполнено	сои
109	Ремонт облицовки из плиток в помещении мусоропровода - 2, 3, 4 парадная 10 шт.	сентябрь	2300,00	2300,00	выполнено	сои
110	Установка светильника - 3 парадная, 16 этаж	сентябрь	431,84	431,84	выполнено	сои
111	Ремонтные работы МКД	сентябрь	8273,04	8273,04	выполнено	
112	Установка пружин	сентябрь	480,00	480,00	выполнено	сои
113	Ремонт ручки двери лифтовой холл - помещение мусоропровода - 2 парадная, 19 этаж	сентябрь	195,69	195,69	выполнено	сои
114	Ремонт плитки на подоконнике - пожарная лестница - 2 парадная	сентябрь	198,14	198,14	выполнено	сои
115	Ремонт ручки - входная дверь - 3 парадная (выход на ТЛ)	сентябрь	195,69	195,69	выполнено	сои
116	Замена плафона - 3 парадная - 06 шт.	сентябрь	667,32	667,32	выполнено	сои
117	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	сентябрь	5005,00	5005,00	выполнено	сои
118	Промывка ИТТО (теплообменник)	сентябрь	17800,00	17800,00	выполнено	сои
119	Прочистка внутренней канализационной сети	сентябрь	17560,91	17560,91	выполнено	сои
120	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	сентябрь	27717,04	27717,04	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
121	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	сентябрь	2665,10	2665,10	выполнено	СОИ 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
122	Осмотр оборудования вентиляции и дымоудаления	сентябрь	2132,08	2132,08	выполнено	СОИ 0,08 руб./м2 раз в 2 месяца
123	Ремонт лифтового оборудования - 3 парадная. Замена датчика положения (оптический инкрементный ДПОИ-2-5,0х6,1)	октябрь	2500,00	2500,00	выполнено	

124	Замена светодиодных ламп Saffit ЛОН А60 Е27 20W	октябрь	466,00	466,00	выполнено	сои
125	Ремонтные работы МКД	октябрь	1429,69	1429,69	выполнено	
126	Типичный комплект бумажный (дог-пакеты)	октябрь-декабрь	2651,79	2651,79	выполнено	сои
127	Замена доводчика двери . - квартирный холл - 1 парадная, 18 этаж	октябрь	2216,98	2216,98	выполнено	
128	Ремонт обшивки из плиток - 4 парадная, 14 этаж, 04 шт.	октябрь	792,56	792,56	выполнено	сои
129	Ремонт металлической двери - 2 парадная, 19 этаж	октябрь	526,61	526,61	выполнено	сои
130	Замена доводчика - 2 парадная, 1 этаж	октябрь	2216,98	2216,98	выполнено	
131	Установка плфона - 4 шт.	октябрь	444,88	444,88	выполнено	сои
132	Прочистка, проливка канализационной сети	октябрь	33736,59	33736,59	выполнено	
133	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	октябрь	5005,00	5005,00	выполнено	сои
134	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	октябрь	27717,04	27717,04	выполнено	сои 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
135	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	октябрь	2665,10	2665,10	выполнено	сои 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
136	Удаление воздуха из системы ЦО	октябрь	3468,64	3468,64	выполнено	сои
137	Замена ручки противопожарной ВР-0433 NE (чёрная)	ноябрь	550,00	550,00	выполнено	сои
138	Замена дверного доводчика до 160 кг NOTEDO DC-150	ноябрь	3688,23	3688,23	выполнено	
139	Замена кнопки АК1-02 символ "закрытие дверей" (лифтовое оборудование)	ноябрь	1039,99	1039,99	выполнено	
140	Замена приставки ПКГ 22 (лифтовое оборудование)	ноябрь	660,00	660,00	выполнено	
141	Ремонт доводчика - 3, 4 парадная, 1 этаж	ноябрь	2806,74	2806,74	выполнено	сои
142	Жесткий диск WD Purple (модернизация видеонаблюдения)	ноябрь	1225,71	1225,71	выполнено	
143	Ремонтные работы МКД	ноябрь	7141,49	7141,49	выполнено	
144	Замена уплотнителя дверного - 3 парадная	ноябрь	376,00	376,00	выполнено	сои
145	Замена ручки на двери - в помещении мусоросборника	ноябрь	399,05	399,05	выполнено	сои
146	Прочистка, проливка внутримодерновой канализационной сети (неаккуратное пользование собственниками)	ноябрь	65120,41	65120,41	выполнено	
147	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных заполнений)	ноябрь	27717,04	27717,04	выполнено	сои 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
148	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	ноябрь	2665,10	2665,10	выполнено	сои 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
149	Осмотр оборудования вентиляции и дымоудаления	ноябрь	2132,08	2132,08	выполнено	сои 0,08 руб./м2 раз в 2 месяца 1

150	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	ноябрь	5005,00	5005,00	выполнено	сои
151	Бахрома LED RPLK-80 мерцающая 2м белые диоды - 04 шт.	декабрь	8240,00	8240,00	выполнено	сои
152	Смесь техническая с антислёживателем, песок морской (мешок - 50 кг)	декабрь	900,00	900,00	выполнено	сои
153	Ремонт новгородных конструкций	декабрь	448,48	448,48	выполнено	сои
154	Противопожарный материал Бионорд, Айсмелт	декабрь	4352,38	4352,38	выполнено	сои
155	Замена гибкой вставки ф/ф Ду 50 Ру 16, Тесол (ИТП12)	декабрь	2232,60	2232,60	выполнено	
156	Ремонтные работы МКД	декабрь	1063,04	1063,04	выполнено	
157	Установка дверного доводчика (выход на ж/д) - 3 парадная, 1 этаж - 02 шт.	декабрь	4433,96	4433,96	выполнено	
158	Регулировка доводчиков - 3, 4 парадная, 2, 3, 8 этажи	декабрь	1871,16	1871,16	выполнено	сои
159	Ремонт облицовки из плиток (квартирный холл) - 3, 4 парадная, 21 этаж - 04 шт.	декабрь	920,00	920,00	выполнено	сои
160	Установка плафонов - 02 шт.	декабрь	222,44	222,44	выполнено	сои
161	Замена лампы в МОП - 2 парадная, 1 этаж - 01 шт.	декабрь	82,68	82,68	выполнено	сои
162	Замена дверных ручек - 2, 3 парадная	декабрь	445,00	445,00	выполнено	сои
163	Ремонтные работы МКД	декабрь	1133,62	1133,62	выполнено	
164	Ремонт ручки входной двери - 3 парадная	декабрь	391,38	391,38	выполнено	сои
165	Замена пружины - пожарная лестница 2 парадная, 12 этаж	декабрь	96,00	96,00	выполнено	сои
166	Установка светильника пожарная лестница - 3 парадная, 16 этаж	декабрь	431,84	431,84	выполнено	сои
168	Замена и чистка ковровых покрытий в МОП	декабрь	5005,00	5005,00	выполнено	сои
169	Осмотр конструкций, оборудования МКД (фасад, элементы кровли, системы ХВС, канализации, электрооборудования, внутренней отделки МОП, оконных и дверных запорений)	декабрь	27717,04	27717,04	выполнено	сои 2 раза в месяц 0,52 руб./м2
170	Контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура)	декабрь	2665,10	2665,10	выполнено	сои 2 раза в месяц 0,05 руб./м2
	Итого - работы, возникшие в ходе эксплуатации МКД в течение года		1663524,82	1663524,82		
	Итого - СОИ (содержание общего имущества)			805833,82		
	Всего: работы по плану, работы, возникшие в ходе эксплуатации МКД - в т.ч. СОИ			2877015,30		

Генеральный директор
ООО "Перспектива"



[Handwritten signature]

Д.В. Берзегова